

# Protokół pomiaru

## Obowiązek dokumentacyjny

Przed montażem płyt PhoneStar & PowerFloor należy sprawdzić warunki otoczenia i wilgotność gleby (pomiar CM dla podłoży stałych). Wyniki pomiarów należy zapisać i przesłać do firmy Wolf Bavaria faksem lub pocztą elektroniczną przed przetworzeniem. Odpowiednie wartości graniczne można znaleźć w instrukcji przetwarzania. Firma Wolf Bavaria GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania warunków środowiskowych/wymogów dokumentacji. Przed montażem należy zawsze sprawdzić podłoże pod kątem równości, suchości i obciążenia ruchem zgodnie z normą DIN 1055, część 3.

| PhoneStar / PowerFloor – protokół pomiaru |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Klient / Zleceniodawca</b>             | <b>Architekt / Budowniczy / Kierownik budowy / Układanie podłóg</b> |
| Nazwa _____                               | _____                                                               |
| Ulica _____                               | _____                                                               |
| Kod pocztowy: / Miejscowość _____         | _____                                                               |
| Telefon _____                             | _____                                                               |
| Fax _____                                 | _____                                                               |

**Przedmiot przetwarzania:** PhoneStar ☐ PowerFloor ☐  
**Zakres przetwarzania:** Podłoga ☐ Ściana ☐ Sufit ☐  
 Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi PhoneStar dla podłogi, ściany, sufitu lub PowerFloor.

| Dokumentacja - temperatura i wilgotność |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nr pomieszczenia                        |  |  |  |  |  |
| Osoba sprawdzająca                      |  |  |  |  |  |
| Data                                    |  |  |  |  |  |
| Urządzenie pomiarowe                    |  |  |  |  |  |
| Wynik pomiaru                           |  |  |  |  |  |
| Temperatura w °C                        |  |  |  |  |  |
| Wilgotność w %                          |  |  |  |  |  |

| Dokumentacja - pomiar CM                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Przeprowadzanie testu</b> (tylko dla stałych podłoży)<br>Test jest przeprowadzany zgodnie z instrukcjami roboczymi dotyczącymi pomiarów CM Bundesverband Estrich und Belag e.V. Punkty pomiarowe są określone przez warstwę jastrychu dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym. |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Nr pomiaru                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |                              | 2 <sup>1</sup>               |                              | 3 <sup>1</sup>               |                              |  |
| Nr pomieszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Osoba sprawdzająca                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Urządzenie pomiarowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Ogrzewanie podłogowe                                                                                                                                                                                                                                                              | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> | tak <input type="checkbox"/> | nie <input type="checkbox"/> |  |
| Wynik testu                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Waga [g]                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Odczyt ciśnienia [bar]                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| Zawartość wody <sup>2</sup> [%]                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| <sup>1</sup> Wymagane tylko wtedy, gdy jastrych jest zbyt wilgotny podczas pierwszego pomiaru.                                                                                                                                                                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| <sup>2</sup> z tabeli konwersji producenta jednostki CM                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |

## Potwierdzenie

|                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Osoba podpisująca potwierdza poprawność pomiaru</b> | <b>Architekt / Budowniczy / Kierownik budowy / Układanie podłóg</b> |
| Imię _____                                             | _____                                                               |
| Adres _____                                            | _____                                                               |
| Data _____                                             | _____                                                               |

Stan na 24.10.2022